



**A LA COMUNIDAD DE LA ENES UNIDAD MORELIA  
A LA ASAMBLEA ESTUDIANTIL DE LA ENES MORELIA**

PRESENTE

A través de este documento queremos hacer una solicitud expresa a la Asamblea Estudiantil que mantiene la toma de las instalaciones de la ENES Morelia, para que permitan la ejecución y conclusión de las obras en beneficio de toda la comunidad. A continuación presentamos el estatus de ejecución de las mismas al día de hoy, así como una propuesta calendarizada (documento adjunto) para la conclusión de las mismas:

1. **Estacionamiento general,**
  - Suspendida desde el 18 de junio de 2021.
  - Tiempo de ejecución estimado para concluir la obra: 60 días, del 19 de julio al 25 de septiembre de 2021.
2. **Ciclovía,**
  - Se suspende a partir del 17 de julio de 2021, se limitó el trabajo hasta la zona de la barricada.
  - Tiempo de ejecución estimado para concluir la obra: 18 días, del 19 de julio al 7 de agosto de 2021.
3. **Iluminación del andador de conexión ENES-CIGA e iluminación del circuito vehicular,**
  - Se suspende a partir del 17 de julio de 2021, se limitó el trabajo hasta la zona de la barricada.
  - Tiempo de ejecución estimado para concluir la obra: 45 días, del 19 de julio al 11 de septiembre de 2021.

Dicha recalendarización contempla inicialmente jornadas de trabajo de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

Estas obras beneficiarán a toda la comunidad de la ENES, ya que con ellas se pretende mejorar de manera sustancial las condiciones de seguridad que prevalecen en este momento en cuanto a movilidad vehicular, peatonal y de ciclistas.

Es importante aclarar que los proyectos antes mencionados se han venido gestionando desde el 2018 y, este año se asignaron con la suficiencia presupuestal por parte de la administración central de la universidad para su ejecución. La decisión unilateral de suspender las obras está generando costos adicionales, contractualmente establecidos, denominados *tiempos muertos*. Estos tiempos los debe pagar la UNAM a las empresas con los costos que a éstas les implica tener su personal sin laborar, así como de pedidos de materiales que no han podido ser entregados, maquinaria, etc., dichos costos se aplican con cargo a los presupuestos originalmente autorizados para las obras. Esto último implica ir en detrimento del alcance de las mismas, es decir, no se concluirán al 100% con el recurso con que se cuenta actualmente; el proceso de reactivación de las obras genera inversiones que no están contempladas. Adicionalmente hay que restar también los costos



**ENES**  
**MORELIA**

por la reparación de los daños que sufran las obras derivado de la suspensión de los trabajos en procesos constructivos inadecuados, incluidos procesos meteorológicos que puedan afectarlos, por lo que es necesario hacer énfasis en que la continuación y terminación de las tres obras se está viendo seriamente comprometida si no se liberan los espacios de manera inmediata.

Por tal motivo solicitamos a la Asamblea Estudiantil que permita el acceso de proveedores, maquinaria, contratistas y empresas en general a cargo de las obras con el calendario antes expuesto y adjunto a este documento.

**“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”**  
**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
Morelia, Michoacán a 16 de julio de 2021

**El Director**

**Dr. Mario Rodríguez Martínez**

**y el**

**H. Consejo Técnico**

**Dr. Mario Rodríguez Martínez**

***Presidente***

**Dr. Félix Alejandro Lerma Rodríguez**

***Consejero Titular – Área de las Humanidades y de las Artes***

**Dra. Yunuen Tapia Torres**

***Consejera Titular – Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud***

**Mtra. Claudia Escalera Matamoros**

***Consejera Titular – Área de las Ciencias Sociales***

**Dr. Fernando Antonio Rosete Vergés**

***Consejero Suplente – Área de las Ciencias Sociales***

**Dra. Ana Yésica Martínez Villalba**

***Consejera Titular – Técnicos Académicos***

**Diana Cotoñeto Luevano**

***Consejera Titular – Alumnos***

**Fernando Aldair Valencia Vázquez**

***Consejero Suplente – Alumnos***